

**Отчет об исполнении инвестиционной программы 2024-2025 гг
ООО "Перспектива"**

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)	Этап фактического исполнения						Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)	Примечание
		план	факт	план	факт		план	Статус на 31.12.2024	Статус на 31 января 2025	Статус на 28 февраля 2025	Статус на 31 марта 2025	Статус на 30 апреля 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9	10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.1.1														
1.1.2														
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.2.1														
1.2.2														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.3.1														
1.3.2														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.4.1														
1.4.2														
Всего по группе 1														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
2.1.1	Строительство новой газовой котельной мощностью 120 МВт, с подводящими сетями	2017	2017	2018	2018									работы завершены
2.1.2	Строительство подводящих сетей теплоснабжения протяженностью 95м в двухтрубном исполнении, диаметром 100 мм	2017	2017	2018	2018									работы завершены
Всего по группе 2														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
с.Миасское														
3.1.1	Капитальный ремонт теплоизоляции Ду250-124м в двухтрубном исчислении от ТК9 до ТК11 по ул. Пионера (надземная прокладка)	2019	-	-	-									Мероприятие выполнено за счет средств муниципального образования
3.1.2	Капитальный ремонт т/ввода Ду150-30м в двухтрубном исчислении по ул. Советская, 8 (непроходной канал)	2019	-	-	-									Мероприятие выполнено за счет средств муниципального образования
3.1.3	Капитальный ремонт т/вводов Ду100-30м в двухтрубном исчислении по ул. Первомайская 28, 30, 32 (непроходной канал)	2019	-	-	-									В ходе проведения шурфовки участка тепловой сети, было установлено, что проведение капитального ремонта не требуется. Мероприятие было исключено муниципальным образованием из схемы ТС.
3.1.4	Капитальный ремонт т/трассы Ду50 - 216м в двухтрубном исполнении от УТ-1 до т.1.2 по ул. Урожайная, 3г (надземная прокладка)	2019	-	-	-									В ходе проведения гидравлических испытаний после окончания отопительного сезона 2022-2023гг, было установлено удовлетворительное состояние участка тепловой сети. Так же администрация рассматривает возможность перевода потребителей подключенных от данного участка на индивидуальный источник теплоснабжения. Мероприятие было исключено муниципальным образованием из схемы ТС.
г.Троицк														
3.1.5	Перекладка сооружения - теплотрасса (г.Троицк, от коллекторной в районе ТДЗ п.Южный к зданию насосной на перекрестке ул. Красноармейская/ул. Красногвардейская) протяженностью 1 355 метров в двухтрубном исполнении диаметром 150 мм и протяженностью 900 метров в двухтрубном исполнении диаметром 700 мм	2017	2017	2018	2018									работы завершены
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
г.Касли														
3.2.1	Котельная. Прокладка кабельной линии 0,4кВ на насосную станцию тех. воды с реконструкцией РУ-0,4 кВ	2019	-	-	-									В ходе текущей эксплуатации было установлено отсутствие необходимости реализации мероприятия №3.2.2.1 на объекте Касли.
3.2.2	Насосная тех. воды Замена насосов с установкой частотных преобразователей	2019	-	-	-									Исключение реализации мероприятия №3.2.2.2 на объекте Касли из ИП обусловлено проведением расширенной диагностики насосного оборудования, в результате чего была выявлена возможность восстановления данных насосных агрегатов.
Всего по группе 3														
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
с.Миасское														
4.1.1	Котельная. Монтаж теплообменников сетевого контура (переход с зависимой схемы теплоснабжения на независимую)	2019	-	-	-									В связи с изменением проектного решения замены теплообменников (с пластинчатых на современные кожухотрубные) планируемая стоимость мероприятия составила 6,99 млн.руб.(без НДС) без учета стоимости разработки проектной документации. Данное техническое решение сопровождается увеличением срока поставки и срока разработки проектной документации, в соответствии с чем, мероприятие будет реализовано в 2027-2028 годах. В соответствии со схемой теплоснабжения, реализация мероприятия переносится на 2027-2028 год.
г.Копейск														
4.1.2	Монтаж теплообменников сетевого контура (переход с зависимой схемы теплоснабжения на независимую)	2019	-	-	-									В связи с изменением проектного решения замены теплообменников (с пластинчатых на современные кожухотрубные) планируемая стоимость мероприятия составила 6,63 млн.руб.(без НДС) без учета стоимости разработки проектной документации. Данное техническое решение сопровождается увеличением срока поставки и срока разработки проектной документации, в соответствии с чем, мероприятие будет реализовано 2027-2028 годах. В соответствии со схемой теплоснабжения, реализация мероприятия переносится на 2027-2028 год.
Всего по группе 4														

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения												
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей												
5.1.1												
5.1.2												
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
5.2.1												
5.2.2												
Всего по группе 5												
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической												
6.1.1												
6.1.2												
Всего по группе 6												
ИТОГО по программе												